



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 059049/2018	Nº SICONV 878732/2018	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM TSD	DESCRIÇÃO DO LOTE Infra-Estrutura Urbana - Pavimentação com TSD, Passeios Públicos e Sinalização
-----------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	232.794,14	% Período:	9,45%	48,31%	14,07%	28,17%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.437,54	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM	19.019,46	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	109.654,88	% Período:		100,00%										
1.4.	CALÇADAS	59.201,57	% Período:				100,00%								
1.5.	DRENAGEM SUPERFICIAL	31.925,79	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.725,14	% Período:				100,00%								
1.7.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.829,76	% Período:	9,45%	48,31%	14,07%	28,17%								
Total: R\$ 232.794,14															
				Período:	%:	9,45%	48,31%	14,07%	28,17%						
					Repasso:	21.068,71	107.670,52	31.348,04	62.769,87						
					Contrapartida:	939,43	4.800,94	1.397,78	2.798,85						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	22.008,14	112.471,45	32.745,83	65.568,72						
				Acumulado:	%:	9,45%	57,77%	71,83%	100,00%						
					Repasso:	21.068,71	128.739,23	160.087,27	222.857,14						
					Contrapartida:	939,43	5.740,37	7.138,15	9.937,00						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	22.008,14	134.479,59	167.225,42	232.794,14						

CARMOLÂNDIA / TO

Local

terça-feira, 19 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Carreiro Santos

CREA/CAU: 201065/D-TO

ART/RRT: