

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Ampliação da Creche Ambrosia Maria de Jesus

Município: Carmolândia - TO

Local: município de Carmolândia

DESCRIÇÃO	PESO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR TOTAL
Serviços Preliminares	2,255%	2.619,11 100				2.619,11
Movimento de Terra	1,023%	1.188,02 100				1.188,02
Infra-estrutura: Fundações	5,399%	6.270,69 100				6.270,69
Superestrutura	6,344%	3.684,18 50	3.684,17 50			7.368,36
Paredes	10,587%	6.148,40 50	6.148,40 50			12.296,79
Esquadrias	6,646%			7.719,45 100		7.719,45
Cobertura	8,436%		7.348,90 75	2.449,63 25		9.798,53
Impermeabilização	0,230%	267,18 100				267,18
Revestimento de Paredes	10,996%			6.385,40 50	6.385,39 50	12.770,79
Pavimentação	3,599%			2.090,09 50	2.090,09 50	4.180,17

Wallison Martins Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA 1516230213/D-PA

ELC  
2019



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Creche Ambrosia Maria de Jesus  
 Município: Carmolândia - TO  
 Local: município de Carmolândia

DESCRIÇÃO	PESO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR TOTAL
Pintura	6,651%				7.724,91	7.724,91
	%				100	
Instalação Elétrica	3,608%			3.352,16	838,04	4.190,20
	%			80	20	
Instalação Hidráulica	1,647%			1.913,60		1.913,60
	%			100		
Instalação Sanitária	7,148%			8.302,26		8.302,26
	%			100		
Louças e Metais	4,412%				5.124,10	5.124,10
	%				100	
Serviços Finais	0,074%				85,96	85,96
	%				100	
BDI	20,949%	5.347,06	4.553,09	8.536,34	5.895,86	24.332,33
	%	21,98	18,71	35,08	24,24	
<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.524,64</b>	<b>21.734,56</b>	<b>40.748,93</b>	<b>28.144,32</b>	<b>116.152,45</b>
<b>PERCENTUAL SIMPLES</b>		<b>21,98%</b>	<b>18,71%</b>	<b>35,08%</b>	<b>24,23%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>25.524,64</b>	<b>47.259,20</b>	<b>88.008,13</b>	<b>116.152,45</b>	
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		<b>21,98%</b>	<b>40,69%</b>	<b>75,77%</b>	<b>100,00%</b>	

Wallison Martins Almeida  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1516230213/D-PA

Fls. 366

*ma*

