

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Creche Ambrosia Maria de Jesus

Município: Carmolândia - TO

Local: município de Carmolândia

DESCRIÇÃO	PESO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR TOTAL
Serviços Preliminares	2,255%	%	2.910,16 100				2.910,16
Movimento de Terra	1,022%	%	1.318,30 100				1.318,30
Infra-estrutura: Fundações	5,399%	%	6.967,39 100				6.967,39
Superestrutura	6,343%	%	4.093,24 50	4.093,23 50			8.186,47
Paredes	10,587%	%	6.831,83 50	6.831,83 50			13.663,66
Esquadrias	6,646%	%			8.577,14 100		8.577,14
Cobertura	8,436%	%		8.165,35 75	2.721,78 25		10.887,13
Impermeabilização	0,230%	%	296,91 100				296,91
Revestimento de Paredes	10,998%	%			7.095,87 50	7.095,86 50	14.191,73
Pavimentação	3,599%	%			2.322,43 50	2.322,43 50	4.644,86
Pintura	6,650%	%				8.582,37 100	8.582,37
Instalação Elétrica	3,606%	%			3.722,78 80	930,69 20	4.653,47
Instalação Hidráulica	1,648%	%			2.126,30 100		2.126,30
Instalação Sanitária	7,148%	%			9.224,77 100		9.224,77
Louças e Metais	4,412%	%				5.693,49 100	5.693,49
Serviços Finais	0,074%	%				95,51 100	95,51
BDI	20,949%	%	5.940,72 21,97	5.058,96 18,71	9.484,63 35,08	6.550,90 24,24	27.035,21
TOTAL COM BDI	100,00%		28.358,55	24.149,37	45.275,70	31.271,25	129.054,87
PERCENTUAL SIMPLES			21,97%	18,71%	35,08%	24,24%	100,00%
TOTAL ACUMULADO			28.358,55	52.507,92	97.783,62	129.054,87	
PERCENTUAL ACUMULADO			21,97%	40,68%	75,76%	100,00%	



Bruno Carneiro Santos
 Engenheiro Civil
 CREA: 201065/D-TO